



SECRETARIA DE OBRAS | Depto. De Engenharia

Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

jun/19

Objeto	Pavimentação Asfáltica		Fonte / Data Base	BDI=	22,04%
Prazo Proposto			Fonte 1	CPOS	175 SEM DESON. 03/2019
Início	5	DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO	Fonte 2	DER	SEM DESON. 03/2019
Final	65	DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO	Fonte 3	-	-

		C R O N O G R A M A D E O B R A				TOTAL
ITEM	SERVIÇO	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	4º ETAPA	
		PERÍODO 15 dias PRAZO 13 dias	PERÍODO 15 dias PRAZO 13 dias	PERÍODO 15 dias PRAZO 13 dias	PERÍODO 15 dias PRAZO 13 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100% 3.012,251	0%	0%	0%	100% R\$ 3.012,25
2	PAVIMENTAÇÃO	25% 19.125,807	50% 38.251,614	25% 19.125,807	0%	100% R\$ 76.503,23
3	PASSEIO PÚBLICO	0%	0%	50% 1.755,730	50% 1.755,730	100% R\$ 3.511,46
4	LOMBADA SINALIZAÇÃO	0%	0%	25% 2.773,768	75% 8.321,303	100% R\$ 11.095,07
5	PAISAGISMO	0%	0%	0%	100% 3.976,820	100% R\$ 3.976,82
TOTAL		22.138,06	38.251,61	23.655,30	14.053,85	R\$ 98.098,83
BDI= 22,04%		4.879,23	8.430,66	5.213,63	3.097,47	R\$ 21.620,98
TOTAL GERAL		27.017,29	46.682,27	28.868,93	17.151,32	R\$ 119.719,81

Gilson L. O. Santos

5062053958

28027230171419863