

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: SERVIÇO DE EXECUÇÃO REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

DATA BASE: NOVEMBRO/2017



PRAZO PROPOSTO:

INÍCIO: 05 DIAS DA EMISSÃO ORDEM DE SERVIÇO

FINAL: 125 DIAS APÓS EMISSÃO ORDEM DE SERVIÇO

CRONOGRAMA DE OBRA

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	TOTAL
			PERÍODO: 30 dias PRAZO EXECUÇÃO: 26 dias	PERÍODO: 30 dias PRAZO EXECUÇÃO: 26 dias	PERÍODO: 30 dias PRAZO EXECUÇÃO: 26 dias	PERÍODO: 30 dias PRAZO EXECUÇÃO: 26 dias	
1	Serviços Preliminares	% R\$	100 2.319,22				100 2.319,22
2	Fundação	% R\$	100 10.136,73				100 10.136,73
3	Estrutura	% R\$		50 4.202,66	50 4.202,66		100 8.405,31
4	Cobertura	% R\$			100 8.329,45		100 8.329,45
5	Revestimento	% R\$			50 10.407,25	50 10.407,25	100 20.814,50
6	Piso	% R\$			50 2.212,31	50 2.212,31	100 4.424,61
7	Esquadrias e vidros	% R\$				100 14.105,76	100 14.105,76
8	Pintura	% R\$			50 14.941,29	50 14.941,29	100 29.882,58
9	Acessórios	% R\$				100 6.107,86	100 6.107,86
10	Instalações Hidráulicas	% R\$		50 5.355,24	50 5.355,24		100 10.710,47
10.1	Louças e metais	% R\$				100 15.150,61	100 15.150,61
11	Instalações Elétricas	% R\$			50 13.198,88	50 13.198,88	100 26.397,76
12	Re locação do gradil	% R\$			100 9.473,17		100 9.473,17
13	Limpeza final da obra	% R\$				100 1.776,00	100 1.776,00

TOTAL GERAL

168.034,03

RONALDO RIVELINO VENÂNCIO

Prefeito Municipal

ROBERTO GIORNO DANTAS

Responsável Técnico

CREA 0600920510