



# C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP



<b>O B R A</b>	RECAPEAMENTO ESTRADA VER. ARMANDO PEREIRA GOULART - Etapa 2		
<b>PRAZO PROPOSTO</b>		<b>DATA BASE</b>	<b>BDI =</b> 0,00%
<b>INÍCIO</b>	5 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO		<b>CPOS</b>
<b>FINAL</b>	65 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO		BOLETIM CPOS 172 - DER

		C R O N O G R A M A D E O B R A				
		1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	
ITEM	SERVIÇO	PERÍODO: 15 dias	PERÍODO: 15 dias	PERÍODO: 15 dias	PERÍODO: 15 dias	TOTAL
		PRAZO: 13 dias	PRAZO: 13 dias	PRAZO: 13 dias	PRAZO: 13 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100% R\$ 919,68	0% R\$ 0,00	0% R\$ 0,00	0% R\$ 0,00	100% R\$ 919,68
2	PAVIMENTAÇÃO	25% R\$ 148.047,01	50% R\$ 296.094,03	25% R\$ 148.047,01	0% R\$ 0,00	100% R\$ 592.188,05
3	LOMBADAS / SINALIZAÇÃO	0% R\$ 0,00		50% R\$ 10.186,00	50% R\$ 10.186,00	100% R\$ 20.372,00
<b>BDI = 0,00%</b>		<b>R\$ 148.966,69</b>	<b>R\$ 296.094,03</b>	<b>R\$ 158.233,01</b>	<b>R\$ 10.186,00</b>	<b>R\$ 613.479,72</b>
<b>TOTAL GERAL =</b>						<b>R\$ 613.479,72</b>

---

GILSON LUIS DE OLIVEIRA SANTOS  
 CREA 5062053958  
 ART 28027230171419863