



SECRETARIA DE OBRAS | Depto. De Engenharia

Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ago/18

Objeto	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	Fonte / Data Base	BDI=	0,00%
Prazo Proposto		Fonte 1	CPOS	173 SEM DESON. 07/2018
Início	5 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO	Fonte 2	DER	SEM DESON. 12/2017
Final	95 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO	Fonte 3	-	-

ITEM	SERVIÇO	C R O N O G R A M A D E O B R A				TOTAL
		1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	4º ETAPA	
		PERÍODO 15 dias PRAZO 13 dias	PERÍODO 30 dias PRAZO 26 dias	PERÍODO 30 dias PRAZO 26 dias	PERÍODO 15 dias PRAZO 13 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100% 4.585,41	0%	0%	0%	100% R\$ 4.585,41
2	PAVIMENTAÇÃO	0%	25% 28.589,91	75% 85.769,73	0%	100% R\$ 114.359,63
3	DRENAGEM	50% 24.430,03	50% 24.430,03	0%	0%	100% R\$ 48.860,06
4	SINALIZAÇÃO	0%	0%	0%	100% 3.587,89	100% R\$ 3.587,89
5	PAISAGISMO EQUIPAMENTOS	0%	0%	0%	100% 4.787,35	100% R\$ 4.787,35
6	JARDIM DE CHUVA	0%	0%	50% 4.440,13	50% 4.440,13	100% R\$ 8.880,27
	TOTAL	29.015,44	53.019,94	90.209,86	12.815,38	R\$ 185.060,61
	BDI= 0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
	TOTAL GERAL	29.015,44	53.019,94	90.209,86	12.815,38	R\$ 185.060,61

GILSON L. O. SANTOS

5062053958

28027230171419863