

**SECRETARIA DE OBRAS | Depto. De Engenharia**Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí - SP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mar/18

Objeto	Revitalização da Praça Monsenhor Pedro do Vale Monteiro	Fonte / Data Base	BDI=	22,04%
Prazo Proposto		Fonte 1	CPOS	172 SEM DESON. 03/2018
Início	5 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO	Fonte 2	-	-
Final	125 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO	Fonte 3	-	-

C R O N O G R A M A D E O B R A											
ITEM	SERVIÇO	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		4º ETAPA		TOTAL	
		PERÍODO	30 dias								
		PRAZO	26 dias								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%		0%		0%		0%		100%	R\$ 36.928,78
2	FUNDAÇÃO	100%		0%		0%		0%		100%	R\$ 6.638,68
3	ESTRUTURA DA COBERTURA	50%		50%		0%		0%		100%	R\$ 86.267,70
4	COBERTURA	0%		15%		50%		35%		100%	R\$ 192.617,88
5	PALCO	0%		50%		50%		0%		100%	R\$ 30.563,17
6	DIVERSOS	0%		0%		20%		80%		100%	R\$ 49.084,61
7	ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO	0%		0%		25%		75%		100%	R\$ 24.060,20
TOTAL			86.701,31		87.308,12		127.422,50		124.729,10		R\$ 426.161,02
BDI= 22,04%			19.108,97		19.242,71		28.083,92		27.490,29		R\$ 93.925,89
TOTAL GERAL			105.810,28		106.550,83		155.506,42		152.219,39		R\$ 520.086,91