

**SECRETARIA DE OBRAS | Depto. De Engenharia**

Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

out/18

Objeto	Pista de Caminha e Corrida no Centro de Lazer do Trabalhador	Fonte / Data Base	BDI=	0,00%
Prazo Proposto		Fonte 1	CPOS	173 SEM DESON. 06/2018
Início	5 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO	Fonte 2	DER	SEM DESON. 03/2018
Final	125 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO	Fonte 3	SINAPI	SEM DESON. 06/2018

C R O N O G R A M A D E O B R A											
ITEM	SERVIÇO	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		4º ETAPA		TOTAL	
		PERÍODO 30 dias	PRAZO 26 dias								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	75%	7.387,425	25%	2.462,475	0%		0%		100%	R\$ 9.849,90
2	PREPARAÇÃO DO TERRENO	50%	39.897,356	50%	39.897,356	0%		0%		100%	R\$ 79.794,71
3	PAVIMENTO	0%		0%		70%	112.832,214	30%	48.356,663	100%	R\$ 161.188,88
4	PINTURA	0%		0%		0%		100%	41.591,880	100%	R\$ 41.591,88
5	PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA	0%		25%	1.680,264	75%	5.040,793	0%		100%	R\$ 6.721,06
TOTAL			47.284,78		44.040,09		117.873,01		89.948,54		R\$ 299.146,43
BDI= 0,00%			0,00		0,00		0,00		0,00		R\$ 0,00
TOTAL GERAL			47.284,78		44.040,09		117.873,01		89.948,54		R\$ 299.146,43

Gilson L. O. Santos
5062053958
28027230171419863