

**SECRETARIA DE OBRAS | Depto. De Engenharia**

Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

out/18

Objeto	Pista de Caminha e Corrida no Centro de Lazer do Trabalhador	Fonte / Data Base	BDI=	22,04%
Prazo Proposto		Fonte 1	CPOS	174 SEM DESON. 11/2018
Início	DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO	Fonte 2	DER	SEM DESON. 09/2018
Final	120 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO	Fonte 3	SINAPI	SEM DESON. 06/2018

C R O N O G R A M A D E O B R A											
ITEM	SERVIÇO	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		4º ETAPA		TOTAL	
		PERÍODO 30 dias	PRAZO 26 dias	PERÍODO 30 dias	PRAZO 26 dias	PERÍODO 30 dias	PRAZO 26 dias	PERÍODO 30 dias	PRAZO 26 dias		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	75%	7.449,638	25%	2.483,213	0%		0%		100%	R\$ 9.932,85
2	PREPARAÇÃO DO TERRENO	50%	40.801,271	50%	40.801,271	0%		0%		100%	R\$ 81.602,54
3	PAVIMENTO	0%		0%		70%	125.947,199	30%	53.977,371	100%	R\$ 179.924,57
4	PINTURA	0%		0%		0%		100%	49.989,240	100%	R\$ 49.989,24
5	PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA	0%		25%	1.839,944	75%	5.519,831	0%		100%	R\$ 7.359,77
TOTAL			48.250,91		45.124,43		131.467,03		103.966,61		R\$ 328.808,98
BDI= 22,04%			10.634,50		9.945,42		28.975,33		22.914,24		R\$ 72.469,50
TOTAL GERAL			58.885,41		55.069,85		160.442,36		126.880,85		R\$ 401.278,47

Gilson L. O. Santos
5062053958
28027230171419863