



SECRETARIA DE OBRAS | Depto. De Planejamento Urbano

Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí - SP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

dez/19

Objeto	Reurbanização da Área Central - Fase VI	Fonte / Data Base	BDI=	22,04%
Local	Avenida Dr. Rubião Júnior, R. Cândido José da Silva, R. Desembargador Afonso de Carvalho, Travessa Nossa Senhora do Rosário	Fonte 1	CPOS	177 SEM DESON. 11/2019
Início	5 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO	Fonte 2	MERCADO	-
Final	245 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO	Fonte 3		

		C R O N O G R A M A D E O B R A						
ITEM	SERVIÇO	MÊS 1 e 2	MÊS 3 e 4	MÊS 5 e 6	MÊS 7 e 8	TOTAL		
		PERÍODO 60 dias PRAZO 52 dias	PERÍODO 60 dias PRAZO 52 dias	PERÍODO 60 dias PRAZO 52 dias	PERÍODO 60 dias PRAZO 52 dias			
TRECHO 1 - ABERTURA DA PRAÇA MONSENHOR PEDRO DO VALE MONTEIRO							R\$ 307.942,27	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100% 13.674,630	0%	0%	0%	100%	R\$ 13.674,63	
2	DEMOLIÇÕES REMOÇÕES	100% 22.565,083	0%	0%	0%	100%	R\$ 22.565,08	
3	DRENAGEM	100% 48.030,250	0%	0%	0%	100%	R\$ 48.030,25	
4	PAVIMENTAÇÃO	0%	25% 31.931,997	75% 95.795,991	0%	100%	R\$ 127.727,99	
5	PASSEIO	25% 7.347,282	75% 22.041,847	0%	0%	100%	R\$ 29.389,13	
6	ILUMINAÇÃO	0%	25% 6.403,836	0%	75% 19.211,509	100%	R\$ 25.615,35	
7	EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	0% 0,000	25% 7.957,276	25% 7.957,276	50% 15.914,552	100%	R\$ 31.829,10	
8	PAISAGISMO	0%	0%	0%	100% 9.110,738	100%	R\$ 9.110,74	
TRECHO 2 - PRAÇA DO CORETO							R\$ 229.629,11	
9	SERVIÇOS PRELIMINARES	100% 18.827,574	0% 0,000	0% 0,000	0% 0,000	100%	R\$ 18.827,57	
10	DRENAGEM	100% 18.661,512	0%	0%	0%	100%	R\$ 18.661,51	
11	PASSEIO	25% 32.437,101	25% 32.437,101	50% 64.874,202	0% 0,000	100%	R\$ 129.748,40	
12	ILUMINAÇÃO	0%	25% 9.094,202	0%	75% 27.282,607	100%	R\$ 36.376,81	
13	EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	0% 0,000	0% 0,000	0% 0,000	100% 9.245,400	100%	R\$ 9.245,40	
14	PAISAGISMO	0%	0%	0%	100% 16.769,406	100%	R\$ 16.769,41	
TRECHO 3 - SINALIZAÇÃO TOTAL							R\$ 87.824,94	
15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	0% 0,000	0% 0,000	35% 21.729,648	65% 40.355,061	100%	R\$ 62.084,71	
16	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	0%	0%	0%	100% 25.740,230	100%	R\$ 25.740,23	
TOTAL		161.543,43	109.866,26	190.357,12	163.629,50		R\$ 625.396,31	
BDI= 22,04%		35.604,17	24.214,52	41.954,71	36.063,94		R\$ 137.837,35	
TOTAL GERAL		197.147,60	134.080,78	232.311,83	199.693,45		R\$ 763.233,66	