



## SECRETARIA DE OBRAS | Depto. De Planejamento Urbano

Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

jan/20

Objeto	Recapeamento Rua das Araucárias - trecho 304,30m	Fonte / Data Base	BDI=	22,04%
Prazo Proposto		Fonte 1	CPOS	177 SEM DESON. 11/2019
Início	5 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO	Fonte 2	DER	SEM DESON. 09/2019
Final	95 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO			

		C R O N O G R A M A D E O B R A				
ITEM	SERVIÇO	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	4º ETAPA	TOTAL
		PERÍODO 30 dias PRAZO 26 dias	PERÍODO 30 dias PRAZO 26 dias	PERÍODO 15 dias PRAZO 13 dias	PERÍODO 15 dias PRAZO 13 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100% 1.245,450	0%	0%	0%	100% R\$ 1.245,45
2	DRENAGEM SUPERFICIAL	50% 23.242,956	50% 23.242,956	0%	0%	100% R\$ 46.485,91
3	PAVIMENTO	0%	50% 74.434,100	25% 37.217,050	25% 37.217,050	100% R\$ 148.868,20
4	SINALIZAÇÃO	0%	0%	0%	100% 4.186,475	100% R\$ 4.186,48
	<b>TOTAL</b>	<b>24.488,41</b>	<b>97.677,06</b>	<b>37.217,05</b>	<b>41.403,53</b>	<b>R\$ 200.786,04</b>
	BDI= 22,04%	5.147,26	5.147,26	5.147,26	5.147,26	<b>R\$ 20.589,05</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.635,67</b>	<b>102.824,32</b>	<b>42.364,31</b>	<b>46.550,79</b>	<b>R\$ 221.375,09</b>

Gilson Luis de Oliveira Santos

5062053958

28027230171419863