


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO		DATA BASE: JAN/2020	
	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ		
	EMPREENDIMENTO:	CONTENÇÃO DE MARGEM DO RIO SAPUCAI, COM CONSTRUÇÃO DE GABIÕES TRECHO RUA CASTORINO GOMES RIBEIRO 53,80 m.		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em (X) Mes(es) () Bimestre(s) () Trimestre(s) () Quadrimestre(s) () Semestre(s)				ÚLTIMA	Total (em R\$)
			1	2	3	4		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		5.223,70 40%	3.917,78 30%	2.611,85 20%	1.305,93 10%		13.059,26
2	TRECHO - RUA CASTORINO GOMES RIBEIRO		169.105,53 25%	169.105,53 25%	169.105,53 25%	169.105,53 25%		676.422,12
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		817,44 50%	817,44	817,44	817,44 50%		3.269,75
4	CANTEIRO		4.355,72 4%			4.355,72 6%		8.711,44
TOTAIS		0,00	179.502,39	173.840,75	172.534,82	175.584,61		701.462,57
CONTRAPARTIDA			3.640,26	3.525,45	3.498,96	3.560,81		14.225,49
FINANCIAMENTO (MAXIMO 80%)		0,00	175.862,13	170.315,30	169.035,86	172.023,80		687.237,08
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO.								0,00
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)								0,00
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)								0,00

Responsável Técnico		Representante Legal Tomador		Agente Técnico:	
Nome: Manoel da Costa Lisboa Neto		Nome: Ronaldo Rivelino Venâncio		Nome do Analista:	
Reg. Profissional: 0400440796/SP		RG: 24.384.735-X		Reg. Profissional:	
Assinatura:		CPF: 136.696.108-04		Assinatura:	
		Assinatura:			
				Reg. Profissional:	
				Assinatura:	