



SECRETARIA DE OBRAS | Depto. De Planejamento Urbano

Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

jan/20

Objeto	Pavimentação Asfáltica do Patio do Paço Municipal	Fonte / Data Base	BDI=	0,00%
Prazo Proposto		Fonte 1	CPOS	177 SEM DESON. 11/2019
Início	5 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO	Fonte 2	DER	SEM DESON. 09/2019
Final	95 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO			

ITEM	SERVIÇO	C R O N O G R A M A D E O B R A				TOTAL
		1º ETAPA PERÍODO 15 dias PRAZO 13 dias	2º ETAPA PERÍODO 30 dias PRAZO 26 dias	3º ETAPA PERÍODO 15 dias PRAZO 13 dias	4º ETAPA PERÍODO 30 dias PRAZO 26 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100% 43.175,990	0%	0%	0%	100% R\$ 43.175,99
2	PAVIMENTO	0%	100% 299.867,238	0%	0%	100% R\$ 299.867,24
3	DRENAGEM	50% 7.868,090	0%	50% 7.868,090	0%	100% R\$ 15.736,18
4	SINALIZAÇÃO	0%	0%	0%	100% 5.381,087	100% R\$ 5.381,09
	TOTAL	51.044,08	299.867,24	7.868,09	5.381,09	R\$ 364.160,50
	BDI= 0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
	TOTAL GERAL	51.044,08	299.867,24	7.868,09	5.381,09	R\$ 364.160,50

Gilson Luis de Oliveira Santos

5062053958

28027230171419863