

**SECRETARIA DE OBRAS | Depto. De Planejamento Urbano**

Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

fev/20

Objeto	REFORMA DA PISCINA	Fonte / Data Base	BDI=	0,00%
Prazo Proposto		Fonte 1	CPOS	177 SEM DESON. 11/2019
Início	5 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO	Fonte 2	-	-
Final	125 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO	Fonte 3	-	-

ITEM	SERVIÇO	C R O N O G R A M A D E O B R A				TOTAL
		1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	4º ETAPA	
		PERÍODO 30 dias PRAZO 26 dias	PERÍODO 30 dias PRAZO 26 dias	PERÍODO 30 dias PRAZO 26 dias	PERÍODO 30 dias PRAZO 26 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100% 3.098,040	0%	0%	0%	100% R\$ 3.098,04
2	DEMOLIÇÕES REMOÇÕES	100% 3.450,250	0%	0%	0%	100% R\$ 3.450,25
3	PISO	0%	0%	100% 42.725,091	0%	100% R\$ 42.725,09
4	INFRAESTRUTURA SUPERESTRUTURA	50% 25.634,798	50% 25.634,798	0%	0%	100% R\$ 51.269,60
5	VESTIÁRIO	0%	25% 25.483,226	75% 76.449,679	0%	100% R\$ 101.932,91
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0%	25% 4.011,318	50% 8.022,635	25% 4.011,318	100% R\$ 16.045,27
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	0%	50% 2.298,965	50% 2.298,965	100% R\$ 4.597,93
8	COBERTURA	0%	0%	50% 40.493,772	50% 40.493,772	100% R\$ 80.987,54
	TOTAL	32.183,09	55.129,34	169.990,14	46.804,05	R\$ 304.106,63
	BDI= 0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
	TOTAL GERAL	32.183,09	55.129,34	169.990,14	46.804,05	R\$ 304.106,63

MANOEL DA C. LISBOA NETO

400440796

92221220150110421