



SECRETARIA DE OBRAS | Depto. de PLANEJAMENTO URBANO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Data
mar/20



BDI=	0,00%
Fonte / Data Base	

Objeto	Pavimentação em lajota de Concreto e Drenagem Pluvial	Fonte 1	CPOS	178 SEM DESON.	02/03/2020
Local	Rua Nossa Senhora das Graças Travessa Sagrado Coração de Jesus - Bairro do Quilombo	Fonte 2	MERCADO	-	
Início	5 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO	Fonte 3	-	-	
Final	125 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO				

C R O N O G R A M A D E O B R A

ITEM	SERVIÇO	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		4º ETAPA		TOTAL	
		PERÍODO 30 dias	PRAZO 26 dias								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	16.124,533	0%		0%		0%		100%	R\$ 16.124,53
2	PAVIMENTAÇÃO	0%		25%	22.105,801	50%	44.211,602	25%	22.105,801	100%	R\$ 88.423,20
3	DRENAGEM	50%	5.919,118	50%	5.919,118	0%		0%		100%	R\$ 11.838,24
4	PASSEIO CALÇADA	0%		0%		50%	2.634,888	50%	2.634,888	100%	R\$ 5.269,78
5	ILUMINAÇÃO	0%		0%		0%		100%	6.352,100	100%	R\$ 6.352,10
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	0%		0%		0%		100%	630,576	100%	R\$ 630,58
	TOTAL		22.043,65		28.024,92		46.846,49		31.723,37		R\$ 128.638,43
	BDI= 0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		R\$ 0,00
	TOTAL GERAL		22.043,65		28.024,92		46.846,49		31.723,37		R\$ 128.638,43

Gilson Luis de Oliveira Santos
CREA 5062053958
ART 28027230171419863