



SECRETARIA DE OBRAS | Depto. de PLANEJAMENTO URBANO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Data
abr/20



BDI=	22,04%
Fonte / Data Base	

Objeto	Pavimentação de lajota de concreto	Fonte 1	CPOS	178 SEM DESON. 02/03/2020
Local	Bairro do Cantagalo	Fonte 2	-	-
Início	5 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO	Fonte 3	-	-
Final	125 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO			

C R O N O G R A M A D E O B R A

ITEM	SERVIÇO	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		4º ETAPA		TOTAL	
		PERÍODO 30 dias	PRAZO 26 dias	PERÍODO 30 dias	PRAZO 26 dias	PERÍODO 30 dias	PRAZO 26 dias	PERÍODO 30 dias	PRAZO 26 dias		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	5.816,380	0%		0%		0%		100%	R\$ 5.816,38
2	PAVIMENTAÇÃO	0%		50%	94.490,246	25%	47.245,123	25%	47.245,123	100%	R\$ 188.980,49
3	SINALIZAÇÃO	0%		0%		0%		100%	4.135,530	100%	R\$ 4.135,53
TOTAL			5.816,38		94.490,25		47.245,12		51.380,65		R\$ 198.932,40
BDI= 22,04%			1.281,93		20.825,65		10.412,83		11.324,30		R\$ 43.844,70
TOTAL GERAL			7.098,31		115.315,90		57.657,95		62.704,95		R\$ 242.777,10

GILSON L. DE OLIVEIRA SANTOS
5062053958
28027230171419863