



**SECRETARIA DE OBRAS | Depto. de PLANEJAMENTO URBANO**  
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Data
jul/20

BDI=	22,04%
------	--------

Fonte / Data Base
-------------------

Objeto	CONSTRUÇÃO DE SALAS	Fonte 1	CPOS	178 SEM DESON.	02/03/2020
Local	E.M.E.F CORONEL RIBEIRO DA LUZ	Fonte 2	SINAPI	SEM DESON.	05/2020
Início	5 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO	Fonte 3	-	-	-
Final	125 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO				

**C R O N O G R A M A D E O B R A**

ITEM	SERVIÇO	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		4º ETAPA		TOTAL	
		PERÍODO 30 dias	PRAZO 26 dias	PERÍODO 30 dias	PRAZO 26 dias	PERÍODO 30 dias	PRAZO 26 dias	PERÍODO 30 dias	PRAZO 26 dias		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	1.059,240	0%		0%		0%		100%	R\$ 1.059,24
2	ESTRUTURAS	100%	21.860,114	0%		0%		0%		100%	R\$ 21.860,11
3	ESQUADRIAS	0%		0%		100%	8.871,448	0%		100%	R\$ 8.871,45
4	ACABAMENTO	0%		0%		0%		100%	7.433,096	100%	R\$ 7.433,10
5	ELÉTRICA	25%	585,443	25%	585,443	25%	585,443	25%	585,443	100%	R\$ 2.341,77
6	COBERTURA	0%		0%		50%	5.038,527	50%	5.038,527	100%	R\$ 10.077,05
	<b>TOTAL</b>		23.504,80		585,44		14.495,42		13.057,07		R\$ 51.642,72
	BDI= 22,04%		5.180,46		129,03		3.194,79		2.877,78		R\$ 11.382,06
	<b>TOTAL GERAL</b>		28.685,25		714,47		17.690,21		15.934,84		R\$ 63.024,78

Gilson Luis de Oliveira Santos  
5062053958  
28027230171419863