



SECRETARIA DE OBRAS | Depto. de PLANEJAMENTO URBANO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Data
ago/20

BDI=	0,00%
------	-------

Objeto	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DA PISCINA E VESTIÁRIOS DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR	Fonte / Data Base
Local	R. OTÁVIO CASTAGNACCI	Fonte 1 CPOS 179 SEM DESON. 01/07/2020
Início	5 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO	Fonte 2 - -
Final	125 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO	Fonte 3 - -

C R O N O G R A M A D E O B R A

ITEM	SERVIÇO	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		4º ETAPA		TOTAL	
		PERÍODO 30 dias	PRAZO 26 dias	PERÍODO 30 dias	PRAZO 26 dias	PERÍODO 30 dias	PRAZO 26 dias	PERÍODO 30 dias	PRAZO 26 dias		
PISCINA											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	874,230	0%		0%		0%		100%	R\$ 874,23
2	DEMOLIÇÕES REMOÇÕES	100%	7.216,700	0%		0%		0%		100%	R\$ 7.216,70
3	MURO : INFRAESTRUTURA SUPERESTRUTURA	25%	10.581,187	50%	21.162,373	25%	10.581,187	0%		100%	R\$ 42.324,75
4	PISO	0%		50%	7.748,200	50%	7.748,200	0%		100%	R\$ 15.496,40
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	25%	1.086,108	50%	2.172,215	25%	1.086,108	0%		100%	R\$ 4.344,43
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25%	1.705,128	50%	3.410,255	25%	1.705,128	0%		100%	R\$ 6.820,51
VESTIÁRIO											
7	DEMOLIÇÕES REMOÇÕES	0%		0%		100%	1.428,946	0%		100%	R\$ 1.428,95
8	REFORMA: PISO PAREDE	0%		0%		50%	11.325,989	50%	11.325,989	100%	R\$ 22.651,98
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0%		0%		50%	10.165,840	50%	10.165,840	100%	R\$ 20.331,68
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%		0%		50%	2.122,910	50%	2.122,910	100%	R\$ 4.245,82
11	EQUIPAMENTOS	0%		0%		0%		100%	946,120	100%	R\$ 946,12
TOTAL			21.463,35		34.493,04		46.164,31		24.560,86		R\$ 126.681,56
BDI= 0,00%			0,00		0,00		0,00		0,00		R\$ 0,00
TOTAL GERAL			21.463,35		34.493,04		46.164,31		24.560,86		R\$ 126.681,56