



**SECRETARIA DE OBRAS | Depto. de PLANEJAMENTO URBANO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Data
ago/20

BDI=	22,04%
------	--------

Objeto	CONSTRUÇÃO DE SALAS	Fonte / Data Base
Local	E.M.E.F CORONEL RIBEIRO DA LUZ	Fonte 1 CPOS 179 SEM DESON. 01/07/2020
Início	5 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO	Fonte 2 SINAPI SEM DESON. 06/2020
Final	125 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO	Fonte 3 - -

**C R O N O G R A M A D E O B R A**

ITEM	SERVIÇO	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	4º ETAPA	TOTAL
		PERÍODO 30 dias PRAZO 26 dias	PERÍODO 30 dias PRAZO 26 dias	PERÍODO 30 dias PRAZO 26 dias	PERÍODO 30 dias PRAZO 26 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100% 1.193,060	0%	0%	0%	100% R\$ 1.193,06
2	ESTRUTURAS	100% 22.254,170	0%	0%	0%	100% R\$ 22.254,17
3	ESQUADRIAS	0%	0%	100% 8.906,396	0%	100% R\$ 8.906,40
4	ACABAMENTO	0%	0%	0%	100% 7.627,742	100% R\$ 7.627,74
5	ELÉTRICA	25% 607,650	25% 607,650	25% 607,650	25% 607,650	100% R\$ 2.430,60
6	COBERTURA	0%	0%	50% 5.041,527	50% 5.041,527	100% R\$ 10.083,05
	<b>TOTAL</b>	<b>24.054,88</b>	<b>607,65</b>	<b>14.555,57</b>	<b>13.276,92</b>	<b>R\$ 52.495,02</b>
	BDI= 22,04%	5.301,70	133,93	3.208,05	2.926,23	R\$ 11.569,90
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.356,58</b>	<b>741,58</b>	<b>17.763,62</b>	<b>16.203,15</b>	<b>R\$ 64.064,93</b>

Gilson Luis de Oliveira Santos  
5062053958  
28027230171419863