



**SECRETARIA DE OBRAS | Depto. de PLANEJAMENTO URBANO**  
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Data
ago/20

BDI=	0,00%
------	-------

Objeto	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO COM DRENAGEM	Fonte / Data Base
Local	BAIRRO DO PINHEIRO	Fonte 1 CPOS 179 SEM DESON. 01/07/2020
Início	5 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO	Fonte 2 SINAPI SEM DESON. 06/2020
Final	125 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO	Fonte 3 - -

**C R O N O G R A M A D E O B R A**

ITEM	SERVIÇO	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		4º ETAPA		TOTAL	
		PERÍODO 30 dias	PRAZO 26 dias	PERÍODO 30 dias	PRAZO 26 dias	PERÍODO 30 dias	PRAZO 26 dias	PERÍODO 30 dias	PRAZO 26 dias		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	11.044,050	0%		0%		0%		100%	R\$ 11.044,05
2	DRENAGEM	0%		25%	23.108,289	50%	46.216,578	25%	23.108,289	100%	R\$ 92.433,16
3	PAVIMENTAÇÃO LAJOTA	0%		25%	56.896,299	50%	113.792,598	25%	56.896,299	100%	R\$ 227.585,20
4	SINALIZAÇÃO	0%		0%		0%		100%	2.464,185	100%	R\$ 2.464,19
5	DRENAGEM AUXILIAR	0%		0%		0%		100%	18.747,036	100%	R\$ 18.747,04
	<b>TOTAL</b>		11.044,05		80.004,59		160.009,18		101.215,81		R\$ 352.273,62
	BDI= 0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		R\$ 0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>		11.044,05		80.004,59		160.009,18		101.215,81		R\$ 352.273,62

Gilson Luis de Oliveira Santos  
5062053958  
28027230171419863