



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

AV. SEBASTIÃO DE MELLO MENDES, 511 - JD. SANTA TEREZINHA
FONE: (12) 3971-6110 | RAMAL 6141 | E-MAIL: PLANURB@SAOBENTODOSAPUCAI.SP.GOV.BR

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



Objeto	CONSTRUÇÃO DE GABIÃO	Fonte 1	DER	SEM DESON. 03/2021
Local	ESTRADA ARMANDO PEREIRA GOULART, KM 3,5 - BAIRRO DO SERRANO	Fonte 2	-	-
Início	5 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO	Fonte 3	-	-
Final	65 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO			

CRONOGRAMA DE OBRA

ITEM	SERVIÇO	1º ETAPA		2º ETAPA		TOTAL
		PERÍODO 30 dias	PERÍODO 30 dias			
		PRAZO 26 dias	PRAZO 26 dias			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	0%			100%
		24.698,320				R\$ 24.698,32
2	GABIÃO	50%	50%			100%
		190.685,347	190.685,347			R\$ 381.370,69
3	ATERRO	0%	100%			100%
			15.790,884			R\$ 15.790,88
TOTAL		215.383,67	206.476,23			R\$ 421.859,90
BDI=	0,00%	0,00	0,00			R\$ 0,00
TOTAL GERAL		215.383,67	206.476,23			R\$ 421.859,90

São Bento do Sapucaí, quarta-feira, 4 de agosto de 2021

Manoel da Costa Lisboa Neto
CREA 400440796
92221220150110421