CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente / Tomador	Município	Empreendimento (nome/apelido)
4588/2016	Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí - SP	São Bento do Sapucaí - SP	Infraestrutura Urbana - Pavimentação

Modalidade	Programa	Início vigência	Fim vigência	Prazo Total - mês(es)
Implantação ou melhoria de Infraestrutura Urbana	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	17/10/2016	15/06/2018	4

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Mês 1		Mês 2				Mês 3			
				No período		No período		Acumulado		No período		Acumulado	
				R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.994,05	3,36%	7.994,05	100,00%			7.994,05	100,00%			7.994,05	100,00%
2	PREPARAÇÃO DO TERRENO	35.050,59	14,72%	17.525,30	50,00%	17.525,29	50,00%	35.050,59	100,00%			35.050,59	100,00%
3	PISO E PAVIMENTAÇÃO	137.143,29	57,61%			34.285,82	25,00%	34.285,82	25,00%	68.571,65	50,00%	102.857,47	75,00%
4	DRENAGEM	50.039,04	21,02%			12.509,76	25,00%	12.509,76	25,00%	25.019,52	50,00%	37.529,28	75,00%
5	SINALIZAÇÃO	3.897,61	1,64%					-				-	
6	LIMPEZA DE OBRA	3.920,22	1,65%					-				-	
		Total Simples		25.519,35	10,72%	64.320,87	27,02%			93.591,17	39,32%		
	Total Acumulado	**238.044,80**	**100,00%**			89.840,22	37,74%			183.431,39	77,06%		

São Bento do Sapucaí, 03 de abril de 2018.
Local/Data

Representante Tomador
Nome: Ronaldo Rivelino Venâncio

Eng./Arq. Responsável
Nome: Gilson Luis de Oliveira Santos
CREA/CAU: 5062053958

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente / Tomador	Município	Empreendimento (nome/apelido)
4588/2016	Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí - SP	São Bento do Sapucaí - SP	Infraestrutura Urbana - Pavimentação

Modalidade	Programa	Início vigência	Fim vigência	Prazo Total - mês(es)
Implantação ou melhoria de Infraestrutura Urbana	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	17/10/2016	15/06/2018	4

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Mês 4				Mês 5				Mês 6			
				No período		Acumulado		No período		Acumulado		No período		Acumulado	
				R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.994,05	3,36%			7.994,05	100,00%							-	
2	PREPARAÇÃO DO TERRENO	35.050,59	14,72%			35.050,59	100,00%							-	
3	PISO E PAVIMENTAÇÃO	137.143,29	57,61%	34.285,82	25,00%	137.143,29	100,00%							-	
4	DRENAGEM	50.039,04	21,02%	12.509,76	25,00%	50.039,04	100,00%							-	
5	SINALIZAÇÃO	3.897,61	1,64%	3.897,61	100,00%	3.897,61	100,00%							-	
6	LIMPEZA DE OBRA	3.920,22	1,65%	3.920,22	100,00%	3.920,22	100,00%							-	
		Total Simples		54.613,41	22,94%										
	Total Acumulado	**238.044,80**	**100,00%**	238.044,80	100,00%										

São Bento do Sapucaí, 03 de abril de 2018.
Local/Data

Representante Tomador
Nome: Ronaldo Rivelino Venâncio

Eng./Arq. Responsável
Nome: Gilson Luis de Oliveira Santos
CREA/CAU: 5062053958